

## HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE ZPROVOZNĚNÍ SILNIČNÍHO OKRUHU (SOKP) A MĚSTSKÉHO OKRUHU (MO) VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH KOMUNIKACÍ - VÝHLED 2015 - 2025

POL.		Stavba	CENA MIL. KČ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	KM	MĚSÍCE	MIL. KČ / KM
				POLITICKÉ ROZHODNUTÍ O ZÁMĚRU DOSTAVBY HLAVNÍCH KOMUNIKACÍ PRAŽSKÉHO REGIONU PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - (STUDIE, PRŮZKUMY, EIA, ZMĚNA ÚP-VÚC A ÚP-HLMP, ZÁMĚR PROJEKTU) PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR, DSP, DZS) + ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VÝKUPY POZEMKŮ, STAVEBNÍ POVOLENÍ REALIZACE: - VOS - RDS - VÝSTAVBA - DSPS - KOLAUDACE - UVEDENÍ DO PROVOZU													
1.		II/240 - D8 ÚŽICE - R7 KNĚŽEVES	2750,8		14 - 20		14 - 28	900	1250	600					18,60	80	148
2.		SOKP - ALT. REGION. 518 - 519 R33,5/2	5080,8		20 - 32		36 - 52				1200	1500	1500	880,8	21,21	128	240
3.		PROPOJENÍ PHA - 6 (SUCHDOL) - PHA - 8 (BOHNICE)	2366,0		20 - 28		20 - 32	900	1000	466					1,65	92	1434
4.		SOKP - ALT. REGION. 510-511 R35,5/2	7971,6		20 - 32		36 - 52				2000	2250	2250	1471,6	27,27	128	292
5.		I/12 MÚK DUBEČ - SOKP - II/101	3416,0						16 - 24		14 - 28		2200	1216	9,64	72	354
6.		MO - BLANKA - ŠTERBOHOLSKÁ - ALT. POVRCHOVÁ	6000,0		20 - 26		22 - 36	2400	2800	800					11,70	76	491
7.		RADLICKÁ RADIÁLA	7931,0		20 - 28		20 - 32				2300	2500	2500	631	6,00	88	1322
		<b>Σ STAV. NÁKLADY MIL. KČ.</b>	<b>35516,2</b>					900	6850	6900	6966	4381	5950	3568,4			
		NEJDŘÍVE MOŽNÁ DOBA REALIZACE		96 MĚSÍCŮ													
		NEJPOZDĚJI NUTNÁ DOBA REALIZACE		120 MĚSÍCŮ													

### LEGENDA:

PŘÍPRAVA - UVEDENY POČTY MĚSÍCŮ TRVÁNÍ ČINNOSTI

REALIZACE - UVEDENY STAVEBNÍ NÁKLADY V MIL. KČ CÚ - 2012